

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 87933
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: carine@bollen-energy.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS03
Verslagnr.: 4806676
Voorf. verslagnr.:
Datum: 06/03/2017

BOLLEN ENERGY
WATERRIJTSTRAAT 5C
3900 OVERPELT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN PV-INSTALLATIE

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek:

Datum van onderzoek:

Basis onderzoek:

06/03/2017
gelijkvormigheidsonderzoek
voor indienststelling

Periodiciteit: 300 maanden

Volgende onderzoek vóór: 31/03/2042

Onderzoeker:

Eigendom van:

AGTEN CARINE

Aanwezige persoon:

ALGEMEENHEDEN

De installatie is gecontroleerd volgens de voorschriften van het

- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen
- Mededeling van de Vlaamse Reguleringinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 24 februari 2004
- A.R.E.I. art. 270

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Zie ééndraadschema en opstellingsschema.

Opstelling	Aantal strings en panelen/string	1x30 panelen	
	Totaal geïnstalleerd vermogen DC	8250	Wp
PV panelen	Aantal-merk-type	30x bauer BS-275-6MB5	
	Piekvermogen (Pmax)	8250	Wp
	Kortsluitstroom (Isc) +25°C	9,2	A
	Open Klemspanning (Voc)- 10°C	39,1	V
Omvormer	Aantal-merk-type	1x solar edge SE7K	
	Serienummer	SJ3316-07E127C64-70	
	Max vermogen (Pac max)	7000	VA
	CE attest voorgelegd	In orde	
	Eilandwerking	In orde	
	Max.vermogen (Pdc max)	7000	Wp
	Max.toelaatbare stroom (Idc max)	12	A
Productiemeter (vereist ≥ 10kW)	Max.ingangsspanning (Vdc max)	900	V
	Serienummer	/	
	Merk	/	
	MID markering of ijking	/	
Metingen	Stand	/	
	Spreadingweerstand	5,6	Kwh
	Isolatiweerstand	0,5	Ohm

NOTA

Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INBREUKEN

Geen.

BESLUIT

■ De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.

Voor de Technisch Directeur,



de Agent-onderzoeker