

<input type="checkbox"/> BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btvantwerpen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 64 59	btvbrabantwallon@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btvbrussel@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Midden	Tel. 054 33 64 55	bvtvmidden@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Limburg	Tel. 04 253 19 72	bvtvlimburg@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	bvtvlimburg@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxemburg	Tel. 083 21 35 27	bvtvnamur@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	bvtvoostvlaanderen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	bvtvlaamsbrabant@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	bvtvwestvlaanderen@btvcontrol.be

 U. Ref: _____ O. Ref: _____ Verslagnr: 112505/09/1
**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
 VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

 ADRES INSTALLATIE: Havenlaan 46
Beersing

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

 INSTALLATEUR: Wolens

 Adres: _____
 BTW of IK: _____

 EAN: _____
 Teller nr: _____
 Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

 Datum van het onderzoek: 29/05/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.412.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

 Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

 Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 20kA 40 A

 Voedingskabel hoofdbord: 2 X 20 mm² Alg. schakelaar: type 40A/100mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider Schema: TT

 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 7 Ohm; RI tot 40 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

zi schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

 VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:
geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
region op:
De aangevraagde Vrij van Paradoxalen
naam:
handtekening:

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/10/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEEDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) _____ voor de Directeur, _____

